

ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO OCT-DIC. 2022

1. BALANCE CONSOLIDADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

Estado de Situación de Las Obras	Cantidad	Porcentaje
Obras Ejecutadas	2	100%
Obra en proceso		
Obras pendientes	2	100%
Total	4	

2. BALANCE EJECUCION DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Fondo de disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de inversión ejecutadas y el FDF	Porcentaje ejecutado
RD\$1275400.00	RD\$300,000.00	RD\$975400.00	20%

	Obras Programadas	Ubicación	Presupuesto		Nivel de avance		
No.			Presupuesto estimado	Presupuesto ejecutado	Terminada 100%	Más de 50%	Menos del 50%
1	CONSTRUCCION DE ENCACHE EN LA LOMITA	LA LOMITA	RD\$567,736.00	0			
2	CONSTRUCCION DE ENCACHE BOCA FERREA	EL BOLSILLO	RD\$200,000.00	RD\$70,000.00	x		
3	ENCACHE DE CANTA RANA	CANTA RANA	RD\$420,000.00	0	x		
4	REPARACION CANCHA DE LA LOMITA	LA LOMITA	RD\$70,000.00	RD\$70,000.00	X		
5	REPARACION CLUB DE AGUACATE	EL AGUACATE	RD\$100,000.00	RD\$100,000.00	X		
6	CONSTRUCCION DE CONTENES EN CACIQUE	CACIQUE	RD\$855,400.00	RD300,000	X		