

## ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO




JUNIO /AGOSTO 2023

## 1. BALANCE CONSOLIDADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

Estado de Situación de Las Obras	Cantidad	Porcentaje
Obras Ejecutadas	5	100%
Obra en proceso		
Obras pendientes	1	100%
<b>Total</b>	<b>6</b>	

## 2. BALANCE EJECUCION DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Fondo de disponibilidad	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de inversión ejecutadas y el FDF	Porcentaje ejecutado
RD\$2,243,136.00	RD\$1,675,400.00	RD\$567,736.00	80%





**Junta Distrital Las Lagunas Abajo Moca**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DISTRITAL**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2023**  
**(PERIODO DE JUNIO /AGOSTO 2023)**

No.	Obras Programadas	Ubicación	Presupuesto		Nivel de avance			Sin inicial
			Presupuesto estimado	Presupuesto ejecutado	Terminada 100%	Más de 50%	Menos del 50%	
1	CONSTRUCCION DE ENCACHE EN LA LOMITA	LA LOMITA	RD\$567,736.00	0				x
2	CONSTRUCCION DE ENCACHE BOCA FERREA	EL BOLSILLO	RD\$200,000.00	RD\$200,000.00	x			
3	ENCACHE DE CANTA RANA	CANTA RANA	RD\$420,000.00	RD\$420,000.00	x			
4	REPARACION CANCHA DE LA LOMITA	LA LOMITA	RD\$100,000.00	RD\$100,000.00	X			
5	REPARACION CLUB DE AGUACATE	EL AGUACATE	RD\$100,000.00	RD\$100,000.00	X			
6	CONSTRUCCION DE CONTENES EN CACIQUE	CACIQUE	RD\$855,400.00	RD\$855,400.00	X			
7	Total		RD\$2,243,136.00	RD\$1,675,400.00				

