

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7258 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Las Lagunas Abajo (Moca)

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			2,023,486.00	0.00	0.00	0.00	2,023,486.00	1,779,437.04	3,802,923.04	77,000.00	2,470,687.04	2,547,687.04	0.00	2,547,687.04	1,255,236.00
01	0051			CONSTRUCCION DE ENCAHE EN LA LOMITA	X	2	567,736.00	0.00	0.00	0.00	567,736.00	0.00	567,736.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	528,736.00
01	0052			CONSTRUCCION DE 1,458 METROS DE ACERA DESPUES DE LA BOMBA DE LAS LAGUNAS HASTA EL PUENTE EL AGUACATE		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,629,437.04	2,129,437.04	0.00	2,129,437.04	2,129,437.04	0.00	2,129,437.04	0.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ENCACHE EN LOS POLANCOS, BOCA FERREA		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS DESDE EL LICEO DE LAS LAGUNAS ABAJO HASTA LA CUESTA, 240 MTS LINEAL.		2	255,750.00	0.00	0.00	0.00	255,750.00	0.00	255,750.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	55,750.00
01	0055			ENCACHE DE CALLE EN CANCA RANA		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	38,000.00	29,750.00	67,750.00	0.00	67,750.00	432,250.00
01	0056			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA JOYA DE LAS LAGUNAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	111,500.00	111,500.00	0.00	111,500.00	38,500.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			779,418.00	0.00	0.00	0.00	779,418.00	32,700.00	812,118.00	260,680.00	377,164.50	637,844.50	0.00	637,844.50	174,273.50
02	0051			REPARACION DE CALLES EN DISTINTOS SECTORES DE LAS LAGUNAS		2	629,418.00	0.00	0.00	0.00	629,418.00	32,700.00	662,118.00	251,680.00	377,164.50	628,844.50	0.00	628,844.50	33,273.50
02	0052			APORTE PARA LA REPARACION DEL PUENTE DE LA ENTRADA DE LA FINCA		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	141,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	105,340.50	105,340.50	0.00	105,340.50	44,659.50
03	0051			CONSTRUCCION DE BAQUETÒ EN EL PLAY LAS LAGUNAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	105,340.50	105,340.50	0.00	105,340.50	44,659.50
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
04	0051			APORTE PARA LA REPARACION DE LA CANCHA EN EL AGUACATE, CALLE PRINCIPAL		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7258 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Las Lagunas Abajo (Moca)

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
04	0052			APORTE PARA LA REPARACION DEL PISO DE LA CANCHA EN LA LOMITA		2	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
05	0051			TERMINACIÓN DE PARQUE INFANTIIL EN LOS UREÑAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
07	0051			APORTE PARA LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE LAS CRUCES		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
08	0051			APORTE PARA LA REPARACION DEL CLUB EN EL AGUACATE ABAJO		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			1,752,500.00	0.00	0.00	0.00	1,752,500.00	77,000.00	1,829,500.00	600,000.00	1,184,855.14	1,784,855.14	0.00	1,784,855.14	44,644.86
11	0051			CONSTRUCCION DEL DISTINTIVO DE LA ENTRADA DE LAS LAGUNAS, MOCA		2	1,752,500.00	0.00	0.00	0.00	1,752,500.00	77,000.00	1,829,500.00	600,000.00	1,184,855.14	1,784,855.14	0.00	1,784,855.14	44,644.86
15				Construcción en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740,350.00	4,740,350.00	743,437.00	1,350,740.22	2,094,177.22	0.00	2,094,177.22	2,646,172.78
15	0051			AMPLIACION DEL CEMENTERIO DISTRITAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740,350.00	4,740,350.00	743,437.00	1,350,740.22	2,094,177.22	0.00	2,094,177.22	2,646,172.78
Total General RD\$							5,025,404.00	0.00	0.00	0.00	5,025,404.00	6,979,487.04	12,004,891.04	1,681,117.00	5,638,787.40	7,319,904.40	0.00	7,319,904.40	4,684,986.64

Preparado por

Revisado por

Aprobado por